

温州市教育基建中心

温教建〔2018〕21号

关于 2018 年市本级小型基建项目（施工、验收阶段）进展完成情况的通报

市局各直属学校（单位）、筹建组：

为了加强对市本级教育系统小型基建项目的监督管理，加快小型基建项目建设进度，保证小型基建项目工程质量和施工安全。根据《温州市本级教育基建项目督查工作制度》（温教办建〔2018〕7号）文件精神，现将各单位 2018 年小型基建项目施工、验收阶段进展情况通报如下：

一、工程施工进展情况

截至 8 月 28 日，31 所市直属学校，共 91 个小型基建项目（其中 50 万元以下的 70 个，50 万元以上至 200 万元的 21 个）招标后已进入施工阶段。根据督查制度要求，50 万元以下的项目已完成施工 38 个，基建档案送审 25 个，完成工程验收 25 个，目前施工进度情况完成 91%。50 万元以上的项目已完成施工 6 个，基建档案送审 4 个，完成工程验收 4 个，目前施工进度情况完成 88%。

二、50 万元以下受外界因素影响暂停施工或延期完工的情况

（一）十四高西围墙拆建工程，待农投集团牵头启动市政道

路建设后，同步开工建设。

（二）二十二中西侧围墙重建工程，受市政道路电线上改下影响，西南侧停止施工。

三、50 万元以上工程受其他因素影响暂停施工或延期竣工的情况

（一）八高地下室地坪漆工程，因地下室潮湿，目前无法施工，预计 10 月份开工。

（二）因 50 万元以上的项目不在基建中心招标，进场日期及施工天数不同，导致大部分工程 8 月底无法竣工。

四、下一步工作

（一）根据基建督查工作制度及局领导要求，各学校须在 9 月 10 日前完成小型基建项目（50 万元以下）竣工验收工作。9 月份局领导组织召开督查例会，对未完成“项目竣工验收”的单位进行约谈。

（二）为保障正常教学秩序，提高项目预算执行率，请各单位按照督查制度要求，继续做好小型基建项目后续工作的推进，确保按时间节点完成各项工作。

附件：2018 年市本级学校小型基建项目施工完成情况（截至 8 月 28 日）



2018年市本级学校小型基建项目施工完成情况 (截至8月28日)

序号	学校	项目数 (个)	施工完成情况		目前施工进度情况 (完成率)	档案已送审 (个)	完成工程验收 (个)	50万以下未完成验收 (个)
			已完工	施工中				
1	浙江省温州中学	6	6	0	100.00%	6	6	0
2	温州第二高级中学	2	2	0	100.00%	2	2	0
3	温州市第二外国语学校	4	2	2	83.75%	0	0	4
4	温州市第八高级中学	5	0	5	41.00%	0	0	0
5	温州市第十四高级中学	4	3	1	90.00%	3	3	1
6	温州市第二十一中学	2	1	1	90.00%	0	0	1
7	温州市第二十二中学	5	4	1	90.00%	4	4	1
8	温州市第二中学	2	2	0	100.00%	2	2	0
9	温州市第三中学	1	0	1	95.00%	0	0	1
10	温州市第四中学	2	0	2	50.00%	0	0	0
11	温州市实验中学	4	1	3	94.50%	0	0	3
12	温州市南浦实验中学	3	3	0	100.00%	3	3	0
13	温州市第十二中学	2	2	0	100.00%	0	0	1
14	温州市第二实验中学	2	2	0	100.00%	2	2	0
15	温州市第十四中学	3	2	1	90.00%	0	0	2
16	温州市第十九中学	1	1	0	100.00%	0	0	1
17	温州市第二十三中学	1	1	0	100.00%	1	1	0
18	温州市实验小学	3	0	3	97.33%	0	0	2
19	温州市中等幼儿师范学校乐清校区	1	1	0	100.00%	1	1	0

序号	学校	项目数 (个)	施工完成情况		目前施工进度情况 (完成率)	档案已送审 (个)	完成工程验收 (个)	50万以下未完成验收 (个)	
			已完工	施工中					
20	温州市教师教育院附属学校	3	0	3	83.33%	0	0	3	
21	温州市财税职工中等专业学校	1	1	0	100.00%	0	0	1	
22	温州护士学校	2	0	2	50.00%	0	0	2	
23	温州市九山学校	1	1	0	100.00%	1	1	0	
24	温州市特殊教育学校	4	0	4	85.00%	0	0	4	
25	温州市中等幼儿师范学校鹿城校区	6	2	4	83.33%	3	3	1	
26	温州市第五十八中学	2	1	1	97.50%	1	1	0	
27	温州外国语学校	2	0	2	77.50%	0	0	2	
28	温州市绣山中学	4	1	3	86.25%	0	0	4	
29	温州市籀园小学	5	1	4	79.00%	0	0	3	
30	温州市第二十七中学	3	1	2	95.00%	0	0	3	
31	温州大学城附属学校	5	1	4	91.60%	0	0	5	
合计		91	42	49	88.71%	29	29	45	
		50万以上验收完成情况				50万以下验收完成情况（包含自主招标的项目）			
		项目数	档案已送审	已验收	目前施工进度完成情况	项目数	档案已送审	已验收	目前施工进度完成情况
		21	4	4	88.00%	70	25	25	91.00%