

温州市教育基建中心

温教建〔2019〕15号

关于 2019 年市本级小型基建项目(设计阶段) 进展完成情况的通报

市局各直属学校(单位)、筹建组:

根据《温州市教育局办公室关于印发温州市本级教育基建项目督查工作制度的通知》(温教办建〔2018〕7号)文件要求,现将各单位 2019 年小型基建项目设计阶段进展情况通报如下:

一、整体情况

根据 2019 年部门预算及教育费附加安排,市局直属学校(单位)实施小型基建项目 106 个,预算金额 7112.52 万元。

二、目前进展

截至 4 月 28 日,49 个项目已完成施工图审核,项目审核完成率为 46.2%(详见附表)。其中:

(一)温州市瓯海区三溪中学等 9 所学校完成率为 100%。

(二)温州市中等幼儿师范学校等 18 所学校完成部分项目施工图审核。

(三)温州市实验小学、温州市绣山中学、温州外国语学校

校、温州市实验中学府东分校、温州市南浦实验中学惠民路分校、温州大学城附属学校、温州市学生实践学校、温州市第五十八中学、温州市第三十二中学筹建组、温州市洞头区第一中学、温州市第三十九中学、温州市第五十一中学等 12 所学校的项目施工图未报审。

三、下一步工作

（一）根据基建项目督查工作制度要求，请未完成学校抓紧编制施工图，并在 5 月 15 日前完成小型基建项目施工图的审核工作。5 月份局领导组织召开督查例会，对未完成项目施工图审查的学校进行约谈。

（二）为确保小型基建项目暑假期间有效推进，减少对正常教学秩序的影响，提高项目预算执行率，请各单位按照督查制度要求，继续做好小型基建项目后续工作的推进，确保按时间节点完成各项工作。

附件：2019 年市本级学校小型基建项目施工图进展情况（截至 4 月 28 日）

温州市教育基建中心
2019 年 4 月 28 日

