

温州市教育基建中心

温教建〔2018〕14号

关于2018年市本级小型基建项目(设计阶段) 进展完成情况的通报

市局各直属学校(单位)、筹建组:

根据《温州市教育局办公室关于印发温州市本级教育基建项目督查工作制度的通知》(温教办建〔2018〕7号)文件要求,现将各单位2018年小型基建项目设计阶段进展情况通报如下:

一、整体情况

根据2018年部门预算及教育费附加安排,市局直属学校(单位)实施105个小型基建项目,经核实,其中转为装备采购类项目12个,零星修缮项目5个,结算及其他项目3个,实际要求进行项目设计并编制施工图的小型基建项目85个,涉及学校(单位)30个。

二、目前进展

截至4月底,54个项目已完成施工图审核,项目审核完成率为63.5%(详见附表)。其中:

(一)温州市第十四高级中学等13所学校完成率为100%,

温州市第十四高级中学西围墙改建工程已完成招标并进场施工。

(二)温州市实验中学等 11 个单位完成部分项目施工图审核。

(三)温州市财税职工中等专业学校、温州市特殊教育学校、温州市第二实验中学、温州市第五十八中学、温州市实验小学、温州市教师教育院附属学校等 6 所学校的项目施工图未报审。

三、下一步工作

(一)根据基建项目督查工作制度要求,请未完成单位抓紧编制施工图,并在 5 月 15 日前完成小型基建项目施工图的审核工作。5 月份局领导组织召开督查例会,对未完成“项目施工图审查”的单位进行约谈。

(二)为确保小型基建项目暑假期间有效推进,减少对正常教学秩序的影响,提高项目预算执行率,请各单位按照督查制度要求,继续做好小型基建项目后续工作的推进,确保按时间节点完成各项工作。

附件:2018 年市本级学校小型基建项目施工图进展情况
(截至 4 月底)



2018年市本级学校小型基建项目施工图进展情况 (截至4月底)

序号	单位名称	项目数	施工图审核情况		完成率
			已完成	未完成	
1	温州市第十四高级中学	4	4	0	100.0%
2	温州市南浦实验中学	3	3	0	100.0%
3	温州第二高级中学	2	2	0	100.0%
4	温州市第二十一中学	2	2	0	100.0%
5	温州市第四中学	2	2	0	100.0%
6	温州市第十二中学	2	2	0	100.0%
7	温州市第二中学	2	2	0	100.0%
8	温州市第十九中学	1	1	0	100.0%
9	温州市第二十三中学	1	1	0	100.0%
10	温州市九山学校	1	1	0	100.0%
11	温州市绣山中学	1	1	0	100.0%
12	温州市学生实践学校	1	1	0	100.0%
13	温州市第八中学	1	1	0	100.0%
14	温州市实验中学	6	5	1	83.3%
15	温州市中等幼儿师范学校	10	8	2	80.0%
16	温州市第二十二中学	5	4	1	80.0%
17	温州市第二外国语学校	4	3	1	75.0%
18	温州市第十四中学	3	2	1	66.7%
19	浙江省温州中学	4	2	2	50.0%
20	温州市第二十七中学	4	2	2	50.0%
21	温州市第三中学	2	1	1	50.0%
22	温州大学城附属学校	5	2	3	40.0%
23	温州市籀园小学	5	1	4	20.0%
24	温州市第八高级中学	6	1	5	16.7%
25	温州市财税职工中等专业学校	1	0	1	0.0%
26	温州市特殊教育学校	1	0	1	0.0%
27	温州市第二实验中学	1	0	1	0.0%
28	温州市第五十八中学	1	0	1	0.0%
29	温州市实验小学	2	0	2	0.0%
30	温州市教师教育院附属学校	2	0	2	0.0%
	小计	85	54	31	63.5%