

# 温州市教育基建中心

温教建〔2018〕34号

## 关于2018年市本级小型基建项目（结算阶段） 进展完成情况的通报

市局各直属学校（单位）、筹建组：

根据《温州市教育局办公室关于印发温州市本级教育基建项目督查工作制度的通知》（温教办建〔2017〕7号）文件要求，现将各单位2018年小型基建项目招投阶段进展情况通报如下：

### 一、整体情况

10~50万元在基建中心平台完成招投标的小型基建项目为66个。截止11月15日，结算资料已送审财政的有60个，剩6个项目未送审结算资料，完成率为90.91%。

50~200万元在市公共资源交易中心完成招投标的小型基建项目为24个，其中13个为跨年度项目，今年实际需完成结算审核的项目为11个。截止11月15日，结算资料已送审财政的有8个，剩3个项目未送审结算资料，完成率为72.73%。

### 二、目前进展

截至11月15日，需完成结算审核的项目为77个，实际结算资料已送审财政的项目有68个，完成率为88.3%（详见附表）。其中：

（一）温州第二高级中学等24所学校完成率为100%。

(二) 温州市中等幼儿师范学校有 1 个项目已验收但结算资料未齐全未送审。

(三) 温州护士学校有 1 个项目竣工档案未提交未验收(实验楼固体制剂改造项目,因学校场地周转原因延误工期,目前已施工完成)。

(四) 温州市籀园小学九山校区有 2 个项目竣工档案未提交未验收;滨海校区有 1 个项目已验收但结算资料未齐全未送审,有 1 个未施工(由于主体未竣工验收,导致工程无法进场)。

(五) 温州市教师教育院附属学校 3 个项目已验收但结算资料未齐全未送审。

### 三、下一步工作

(一) 根据基建项目督查工作制度要求,请未完成单位尽快组织工程验收并办理工程结算工作。11 月份局领导组织召开督查例会,对未完成“工程结算工作”的单位进行约谈。

(二) 为了提高项目预算执行率,请各单位按照督查制度要求,尽快与财政对接并做好办理结算的相关工作,确保完成今年的小型基建项目任务。

附件: 2018 年市本级学校 10~200 万小型基建项目结算送审情况  
(截至 11 月 15 日)

温州市教育基建中心  
2018 年 11 月 20 日



**2018年市本级学校10~200万小型基建项目结算送审情况**  
(截至11月15日)

序号	单位名称	需办理结算项目数	已完成结算资料送审	未完成个数			完成率
				50万以下	50万以上	小计	
1	温州第二高级中学	2	2			0	100.0%
2	温州市第二外国语学校	3	3			0	100.0%
3	温州市第十四高级中学	4	4			0	100.0%
4	温州市第二十一中学	2	2			0	100.0%
5	温州市第二十二中学	5	5			0	100.0%
6	温州市第二中学	2	2			0	100.0%
7	温州市第三中学	1	1			0	100.0%
8	温州市实验中学	3	3			0	100.0%
9	温州市南浦实验中学	3	3			0	100.0%
10	温州市第十二中学	1	1			0	100.0%
11	温州市第二实验中学	2	2			0	100.0%
12	温州市第十四中学	3	3			0	100.0%
13	温州市第十九中学	1	1			0	100.0%
14	温州市第二十三中学	1	1			0	100.0%
15	温州市实验小学	3	3			0	100.0%
16	温州市财税职工中等专业学校	1	1			0	100.0%
17	温州市九山学校	1	1			0	100.0%
18	温州市特殊教育学校	4	4			0	100.0%
19	温州市第五十八中学	2	2			0	100.0%
20	温州市绣山中学	2	2			0	100.0%
21	温州市第二十七中学	3	3			0	100.0%
22	温州大学城附属学校	5	5			0	100.0%
23	温州外国语学校	1	1			0	100.0%
24	浙江省温州中学	6	6			0	100.0%
25	温州市中等幼儿师范学校	6	5		1	1	83.3%
26	温州护士学校	2	1	1		1	50.0%
27	温州市籀园小学	5	1	2	2	4	20.0%
28	温州市教师教育院附属学校	3	0	3		3	0.0%
	小计	77	68	6	3	9	88.3%