

温州市教育基建中心

温教建〔2018〕18号

关于 2018 年市本级小型基建项目（招投标阶段）进展完成情况的通报

市局各直属学校（单位）、筹建组：

根据《温州市教育局办公室关于印发温州市本级教育基建项目督查工作制度的通知》（温教办建〔2018〕7号）文件要求，现将各单位 2018 年小型基建项目招投标阶段进展情况通报如下：

一、整体情况

根据 2018 年部门预算及教育费附加安排，市局直属学校（单位）实施 115 个小型基建项目，经核实，其中转为装备采购类项目 11 个，零星修缮项目 5 个，结算及其他项目 3 个，已报计财处调整 6 个，实际要求进行预算审核并招投标的小型基建项目 90 个，涉及学校（单位）34 个。

二、目前进展

截至 6 月底，70 个项目已完成施工招投标，招投标完成率为 77.8%（详见附表）。其中：

（一）温州市第十四高级中学等 26 所学校完成率为 100%。

(二)温州市籀园小学等7个单位共有35个项目,其中15个项目完成施工招投标工作,18个项目正处于预算审核或招投标阶段,2个还在施工图修改阶段(其中温州市中等幼儿师范学校、温州市第八高级中学各1个)

(三)温州市学生实践学校1个项目因各主题馆方案需经有关部门审核等原因,致使项目尚处于设计招投标阶段。

三、下一步工作

(一)根据基建项目督查工作制度及局领导要求,各学校须在7月10日前完成小型基建项目(50万元以下)招投标工作,否则取消当年未完成招标的小型基建项目实施。7月份局领导组织召开督查例会,对未完成“项目施工招投标”的单位进行约谈。

(二)为确保小型基建项目暑假期间有效推进,减少对正常教学秩序的影响,提高项目预算执行率,请各单位按照督查制度要求,继续做好小型基建项目后续工作的推进,确保按时间节点完成各项工作。

附件:2018年市本级学校10~200万小型基建项目招投标进展情况(截至6月底)



附件：

2018 年市本级学校 10~200 万小型基建项目招投标进展情况 (截至 6 月底)

序号	单位名称	项目数	招投标情况		完成率	其中 50 万以下未完成
			已完成	未完成		
1	温州市第十四高级中学	4	4	0	100.0%	
2	温州市第二十一中学	2	2	0	100.0%	
3	温州市第二中学	2	2	0	100.0%	
4	温州市第三中学	1	1	0	100.0%	
5	温州市第四中学	2	2	0	100.0%	
6	温州市实验中学	6	6	0	100.0%	
7	温州市第二实验中学	1	1	0	100.0%	
8	温州市第十四中学	3	3	0	100.0%	
9	温州市第十九中学	1	1	0	100.0%	
10	温州市第二十三中学	1	1	0	100.0%	
11	温州市实验小学	2	2	0	100.0%	
12	温州市职业中等专业学校	0	0	0	100.0%	
13	温州市财税职工中等专业学校	1	1	0	100.0%	
14	温州市九山学校	1	1	0	100.0%	
15	温州市特殊教育学校	4	4	0	100.0%	
16	温州市第五十一中学	0	0	0	100.0%	
17	温州市第五十八中学	2	2	0	100.0%	
18	温州市绣山中学	2	2	0	100.0%	
19	温州市第二十七中学	2	2	0	100.0%	
20	温州大学城附属学校	5	5	0	100.0%	
21	温州外国语学校	1	1	0	100.0%	
22	温州市教师教育院附属学校	2	2	0	100.0%	
23	温州市第二外国语学校	3	3	0	100.0%	
24	温州市第十二中学	2	2	0	100.0%	
25	温州市第八中学	0	0	0	100.0%	
26	温州市第二十二中学	5	5	0	100.0%	
27	浙江省温州中学	6	4	2	66.7%	2
28	温州第二高级中学	3	2	1	66.7%	
29	温州市籀园小学	5	3	2	60.0%	2
30	温州护士学校	2	1	1	50.0%	1
31	温州市南浦实验中学	3	1	2	33.3%	1
32	温州市中等幼儿师范学校	9	3	6	33.3%	2
33	温州市第八高级中学	6	1	5	16.7%	
34	温州市学生实践学校	1	0	1	0.0%	
	小计	90	70	20	77.8%	8